

Du 27 février au 13 mars 2024

LE JOURNAL DE CHANTIER



Equipe Pré-mission



Grand groupe



Du 27 février au 13 mars 2024

SEMAINE 1 PRÉ-MISSION



Organisation des ateliers

Les premiers jours auront été déterminants pour l'organisation générale du chantier. Création des tréteaux, inventaires, "mise en rayon" du matériel et organisation des postes de travail... C'était également l'occasion pour Clémence et Louise de faire les premières courses pour approvisionner le chantier.



Implantation des ouvrages

Étape importante : Fabien, Romane, Vincent et Pablo ont redoublé de patience pour implanter correctement les différents bâtiments ! De ce travail découle le bon déroulement des étapes de terrassement et fondations.

Terrassement et préparation des fondations

Les fouilles des salles de classes ont été creusées à la force des bras : un travail éreintant pour l'équipe. Mais fort heureusement ils ont reçu l'aide de la population locale : hommes et femmes se sont relayés pour avancer !

Ferrailage

Préparation du ferrailage des premières semelles, qui seront coulées cette même semaine pour certaines, et avec le grand groupe pour d'autres.

C'était donc avec joie que l'équipe a accueilli le bulldozer qui servira au nivellement du réfectoire de plus de 300m².

Du 27 février au 13 mars 2024



Du 27 février au 13 mars 2024

SEMAINE 2

L'ARRIVÉE DE LA PROMO



Un accueil mémorable

Après un tour de pendule complet la promo, partie le mardi d'Anglet, est arrivée à 23h30 gonflée à bloc pour 5 semaines. Après une première nuit, le groupe est monté à l'école pour découvrir la construction initiée par le groupe de pré-mission. Nous avons été accueillis par les enfants et le corps enseignant, ravis de nous recevoir avec des chants et des danses traditionnels. Certains d'entre nous se sont même essayés à mimer les jeunes.



Coulage des fondations

Nous avons ainsi débuté les premiers jours avec le coulage des fondations du réfectoire. Un ballet de brouettes imposé par le rythme des bétonnières.

Pose des soubassements

La pose des premiers blocs de soubassement à été réalisée avec l'aide de maçons locaux. Niveaux, truelle, fil à plomb... les groupes se sont relayés et ont avancé rapidement !

Coulage des dalles

5 jours de coulage durant lesquels les équipes se relayent pour éviter les grosses fatigues : coulage le matin et maçonnerie ou ferrailage l'après-midi et inversement. Ce rythme permet de préserver tout le monde ! Human'Isa c'est un marathon, pas un sprint !

Les dalles sont aujourd'hui terminées et laissent la place au prochain gros travail : le montage des murs.

Du 27 février au 13 mars 2024



Du 27 février au 13 mars 2024

LE JOURNAL DE CHANTIER



Remerciements

HUMAN'ISA ne serait rien sans eux... Chaque semaine, nous souhaitons remercier un soutien de longue date. Cette semaine, nous vous parlons plus en détails de la Fondation Cassous.

FONDATION CASSOUS

sous l'égide de la Fondation de France

Le Groupe Cassous, eti familiale régionale du btp depuis 60 ans, a créé en 2008 une fondation sous l'égide de la Fondation de France : la fondation Cassous. La fondation a pour mission de soutenir trois domaines clés : l'insertion, l'environnement et l'aide au développement.

Henri Cassous Président du Groupe, sa fille Valérie Cassous vice Présidente et un Comité composé de 5 membres dotent chaque année une dizaine d'associations situées en Nouvelle-Aquitaine dont les projets locaux sont très souvent parrainés par les collaborateurs du Groupe. La Fondation Cassous soutient HUMAN'ISA depuis 15 ans sur le volet aide au développement.

